

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву инвеститора Општине Пожега, за вршење техничког прегледа реконструисаног Трга Слободе у Пожеги, на кат. парц. број 246/1 КО Пожега, на основу члана 155. ст. 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл.РС", бр.72/09) и члана 211. Закона о општем управном поступку, доноси

ЗАКЉУЧАК

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вршење техничког прегледа реконструисаног Трга Слободе у Пожеги, на кат. парц. број 246/1 КО Пожега, од следећих стручних лица:

- Славка Цвијовић, дипл. инж. арх. – председник комисије, из Ужица, вршиће контролу изведених архитектонско-грађевинских радова и радова који су изведени према пројекту озелењавања трга,

- Горан Костић, дипл. инж. грађ. саобраћајног смера из Пожеге, вршиће контролу изведених радова регулације и нивелације терена на Тргу Слободе у Пожеги,

- Мирослав Спајић, дипл. инж. грађ. хидротехничког смера, из Пожеге, контрола изведених радова водовода и канализације,

- Бранислав Ристановић, дипл. инж. ел. из Пожеге, контрола изведених радова у делу електроинсталација на тргу у Пожеги и

- Срђан Кораћ, дипл. инж. маш. из Пожеге, члан комисије за синхрон план инфраструктуре.

2. Комисија је дужна да испита контролу усклађености изведених радова са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола, као и са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Комисија је дужна водити записник о техничком прегледу, а по завршетку прегледа извештај доставити овом органу. Извештај о техничком прегледу доставити овом органу у року од 30 дана.

3. Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.

Образложење

Општинској управи у Пожеги, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поднео је захтев инвеститор Општина Пожега, тражећи да се формира Комисија за вршење техничког прегледа реконструисаног Трга Слободе у Пожеги, на кат. парц. број 246/1 КО Пожега.

Према члану 155. Закона о планирању и изградњи технички преглед објекта за који је грађевинску дозволу издала једница локалне самоуправе врши Комисија коју образује орган надлежан за послове грађевинарства јединице локалне самоуправе.

Полазећи од наведене законске одредбе, ова Управа је формирала Комисију за вршење техничког прегледа реконструисаног Трга Слободе у Пожеги, од лица која испуњавају услове за овлашћеног пројектанта.

Против овог закључка не може се изјавити посебна жалба.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

- Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине-

03 број 351-144/2012 од 11. 09. 2012. године.

ПО НАЧЕЛНИК-а,
Радосав Анђелић

Ј.П. "Дирекција за изградњу-Пожега"
Трг слободе 9
Бр.пр.службено
12.12.2016 год.

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа, Одељење за урбанизам
Грађевинарство, стамбено-комуналне делатности,
И заштиту животне средине
ПОЖЕГА

**ПРЕДМЕТ: Достава ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ за технички пријем
изведених радова на Тргу Слободе**

Достављамо вам примерак Извештаја са техничког пријема објекта
Реконструкција Трга Слободе кат.парц.бр.246/1 КО Пожега, инвеститор Општина
Пожега.

С' поштовањем

Приличено:

12.12.2016.

М. Краговић

ВД Директор:
Миљко Краговић дипл.еџ



ИЗВЕШТАЈ

Комисије за технички преглед изведених радова

ОБЈЕКАТ:

Реконструкција Трга Слободе у Пожеги
на кат. парцели бр. 246/1, КО Пожега

ИНВЕСТИТОР:

Општина Пожега - Пожега

Пожега

26.10.2012.год.

САДРЖАЈ:

- I. ОПШТИ ДЕО**
- II. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТАВЉЕНЕ НА УВИД КОМИСИЈИ**
 - А. ИНВЕСТИЦИОНО -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 - Б. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 - В. ИЗВОЂАЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 - Г. ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПИТИВАЊУ, КВАЛИТЕТУ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
- III. ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ**
- ЗАКЉУЧАК**

ЗАПИСНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ

Реконструкција Трга Слободе у Пожеги на кат. парцели бр. 246/1, КО Пожега

Члан 154. став 3. Закона о изградњи објеката (Сл. гласник РС бр. 72/09):

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола, као и са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, односно материјала, опрема и инсталација.

I. ОПШТИ ДЕО

1. Инвеститор: Општина Пожега - Пожега
2. Место: кат.парц.бр. 246/1 КО Пожега, Пожега
3. На основу закључка (решења) Општинске управе Пожега - Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 03 бр. 351 – 144/2012 од 11.09 .2012. год, образована је Комисија за технички преглед претходно наведених радова у саставу:
 1. Славка Цвијовић, дипл.инг.арх. из Ужица -председник комисије ,
 2. Горан Костић, дипл.инг.грађ.с аобраћајног смера из Пожеге-члан
 3. Мирослав Спајић, дипл.инг.грађ. хидротехничког смера из Пожеге-члан
 4. Бранислав Ристановић, дипл.инг.електр. из Пожеге-члан
 5. Срђан Кораћ, дипл.инг.маш. из Пожеге-члан
4. Раду комисије присуствују представници Инвеститора „Дирекција за изградњу - Пожега“ из Пожеге, Стана Николић, дипл.инг.арх., Стручног надзора „Урбан пројект“ д.о.о. из Чачка, Урошевић Рајко, дипл.инг.грађ., представници Извођача радова АД „Путеви“ из Пожеге, Сикора Никола, дипл.инг.грађ. и представници подизвођача
5. Комисија је почела са радом дана 17.09.2012.године у 10h у Пожеги у просторијама извођача радова „Путеви“ а.д. Пожега изласком на објекат и пријемом документације. Прегледом техничке документације и упознавањем инвеститора, извођача радова и надзора прешло се на извршење прегледа радова - свако из свог домена (по добијеном решењу-закључку) и о којима ће се сачинити записници, који ће бити саставни део овог записника. Том приликом је усмено договорено да да рокови за рад комисије теку од дана достављања Пројекта изведеног стања на увид комисији. Дана 27.09.2012.год. обавештени смо од стране Инвеститора да је сва документација предата.
6. Представници Инвеститора и Извођача радова ставили су Комисији на располагање следећу инвестиционо-техничку документацију:

II. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТАВЉЕНЕ НА УВИД КОМИСИЈИ

A. ИНВЕСТИЦИОНО -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. **Копија плана** кат. парц. број 246/1 КО Пожега са доказом о праву коришћења парцеле
2. **Решење о локацијској дозволи** 03 број 350-21/2011 од 18.02.2011.год. издатој од стране Општинске управе у Пожеги, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
3. **Главни** архитектонско грађевински пројекат-**партерно уређење** трга - урађен од предузећа „ХИДРОПРОЈЕКАТ-САОБРАЋАЈ,, из Београда
4. **Главни** архитектонско грађевински пројекат-**објекти** на тргу- урађен од предузећа „ХИДРОПРОЈЕКАТ-САОБРАЋАЈ,, из Београда
5. **Главни** пројекат **хидротехничких инсталација** урађен од предузећа „ХИДРОПРОЈЕКАТ-САОБРАЋАЈ,, из Београда
6. **Главни** пројекат **уређења зелених површина** урађен од предузећа „ХИДРОПРОЈЕКАТ-САОБРАЋАЈ,, из Београда
7. **Главни** пројекат **електричних инсталација** урађен од предузећа „ЗБ ЕЛЕКТРО,, из Ужица
8. **Главни** пројекат **громобранских инсталација** урађен од предузећа „ЗБ ЕЛЕКТРО,, из Ужица
9. Приложене су **лиценце одговорних пројектаната Главних пројеката:**
 1. Никола Никитовић, дипл.инж.грађ., лиценца број 315 Д802 06
 2. Драгана Стевановић, дипл.инж.арх., лиценца број 300 5131 03
 3. Драго Остојић, дипл.инж.грађ., лиценца број 310 6656 04
 4. Зоран Богдановић, дипл.инж.ел., лиценца број 350 1082 03
 5. Ратко Ристић, дипл.инж.шум., лиценца број 373 7911 04
10. **Извештај о извршеној техничкој контроли** техничке документације урађен од Агенције за пројектовање „МОЈ ПУТ,, из Пожеге број 02-11/ТК од 03.2011. год.
11. Приложене су **лиценце вршиоца техничке контроле пројектне документације:**
 1. Горан Костић, дипл.инж.грађ., лиценца број 312 8373 04
 2. Стана Николић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 1061 08
 3. Мирослав Спајић, дипл.инж.грађ., лиценца број 314 Б080 05
 4. Драган Богићевић, дипл.инж.ел., лиценца број 350 Е747 07
12. **Решење о привременој грађевинској дозволи** 03 број 351-141/2011 од 08.06.2011.год. издато од стране Општинске управе у Пожеги, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

13. **Решење о грађевинској дозволи** 03 број 351-92/2011 од 14.06.2011.год. издато од стране Општинске управе у Пожеги, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
14. **Решење о вршењу стручног надзора** број 48/11 од 31.05.2011.год и 459 од 06.06.2011.год. поверено је „Урбанпројект,- у а.д. Чачак
15. Приложене су **лиценце надзорног органа:**
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Сретеновић Зорица, дипл.инг.арх., | лиценца број 300 5159 03 |
| 2. Урошевић Рајко, дипл.инг.грађ., | лиценца број 315 6039 03 |
| 3. Ћосовић Славко, грађ.инг., | лиценца број 800 0948 08 |
| 4. Јовашевић Драган, дипл.инг.грађ., | лиценца број 313 6350 03 |
| 5. Ивановић Александар дипл.инг.ел., | лиценца број 350 2658 03 |
| 6. Лазић Јасминка, дипл.инг.шум за пејз.арх., | лиценца број 373 6535 04 |
16. **Допуна решења о вршењу стручног надзора** 459 од 06.06.2011.год. за именовање координатора Урошевић Рајка, дипл.инг.грађ., лиценца број 315 6039 03
17. **Пријава градилишта**-пријава почетка радова на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги од стране Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге бр.546 од 15.06.2011.год.
18. **Општи елаборат о уређењу градилишта** Трга Слободе у Пожеги од стране Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге бр.547 од 15. 06.2011.год
19. **Решење о одређивању одговорног извођача радова** Трга Слободе у Пожеги од стране Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге бр.518 од 06. 06.2011.год. Приложена Лиценца одговорног извођача радова-Сикора Никола, дипл.инг. грађ. (лиц. бр. 412480204)
20. **Обавештење од стране извођача радова** Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге ЈП,,Дирекција за изградњу - Пожега,, из Пожеге о завршетку радова на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги бр.326/58 од 06.04.2012.год.
21. **Захтев извођача радова** Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге за предају градилишта Трга Слободе у Пожеги ЈП,,Дирекција за изградњу -Пожега,, из Пожеге на привремену употребу до техничког пријема бр.326/57 од 05.04.2012.год.
22. **Захтев извођача радова** Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге и формирање комисије за Технички пријем изведених радова на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги бр.326/73 од 19.06.2012.год.
23. **Обавештење** о састанку Комисије за пријем изведених радова бр.84/12 од 10.04.2012.год.

Б. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

24. **Уговор о реконструкцији** Трга Слободе у Пожеги бр 84/11 од 20. 05.2011.год и бр.467 од 23. 05.2011.год, закључен између ЈП,,Дирекција за изградњу -Пожега,, из Пожеге и Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге
25. **Анекс уговора о реконструкцији** Трга Слободе у Пожеги бр 84/11 и бр.467/1 од 14. 12.2011.год, закључен између ЈП,,Дирекција за изградњу -Пожега,, из Пожеге и Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге *(измена чл.5)*
26. **ИИ Анекс уговора о реконструкцији** Трга Слободе у Пожеги бр 84/11 и бр.467/2 од 05. 04.2012.год, закључен између ЈП,,Дирекција за изградњу -Пожега,, из Пожеге и Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге *(допунски радови за објекте, фонтане, хидротехничке инсталације, партерно уређење, електро радови и остали радови)*
27. **Анекс бр.3 уговора о реконструкцији** Трга Слободе у Пожеги бр 84/11 од 08. 05.2012.год и бр.467/3 од 01.06.2012год. закључен између ЈП,,Дирекција за изградњу -Пожега,, из Пожеге и Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге *(измена позиција озелењавања уз сагласност пројектанта)*
28. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге и **подизвођача**,,Електроелан,,ДОО Крагујевац бр.512 од 03. 06.2011.год за извођење електро радова на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги. Приложена Лиценца одговорног извођача радова-Драгослав А.Ракићевић (лиц. бр. 450982706)
29. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге и **Геодетског бироа** Кљајић Душко, бр.484 од 27. 05.2011.год за пружање геодетских услуга на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги
30. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге и **подизвођача**,,Натуралист,,ДОО Београд бр.943 од 03. 10.2011.год и бр. 12/11 од 6.10.1011.год за испоруку и монтажу хидрауличичне опреме за фонтане на Тргу Слободе у Пожеги. Приложена Лиценца одговорног извођача радова-Бобан С. Тошић (лиц. бр. 474816505)
31. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге и **подизвођача** ЈП,,Србијашуме,, Београд, ШГ Ужице, бр.539 од 13. 06.2011.год и 3225 од 23.06.2011.год. за набавку, израду и уградњу дрвених елемената - тесарски радови на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги.
32. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,,Путеви,, из Пожеге и **подизвођача** ,,Икел Инжењеринг,, Пожега бр.659 и бр.41/11 од 11. 07.2011.год за извођење грађевинских и грађевинско -занатских радова на реконструкцији Трга Слободе у Пожеги. Приложена Лиценца одговорног извођача радова - Велимир Б. Међедовић (лиц. бр. 410404004)

33. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге и **подизвођача** ГР Финал Инжењеринг, Радивојевић Слободан пр.Ужице, бр.503 од 01. 06.2011.год за извођење хидротехничких радова-водоводна мрежа на Тргу Слободе у Пожеги. Приложена Лиценца одговорног извођача радова - Радивојевић Слободан (лиц. бр. 414880205)
34. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге и **подизвођача** ДОО „Татовић,,Чачак, бр.502 од 01. 06.2011.год и бр.717 од 02.06.2011.год. за извођење радова наводоводној мрежи,фекалној и кишној канализацији на Тргу Слободе у Пожеги.
35. **Уговор закључен између извођача** Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге и **подизвођача** ЈП,,Србијашуме,, Београд, ШГ Ужице, бр.618 од 29. 06.2011.год и 922 од 01.08.2011.год. за извођење радова озелењавања Трга Слободе у Пожеги.

В. ИЗВОЂАЧКА /ГРАДИЛИШНА/ ДОКУМЕНТАЦИЈА

36. **Грађевински дневник** уредно вођен од стране извођача радова Предузећа А.Д.,„Путеви,, из Пожеге. Комисији је на увид дато пет свески.
- I. Почетак радова: 14.06.2011. - 08.08.2011.г.
 - II. Трајање радова: 09.08.2011 - 03.10.2011.г.
 - III. Трајање радова: 04.10.2011 - 30.11.2011.г.
 - IV. Трајање радова: 01.12.2011 - 18.03.2012.г.
 - V. Трајање радова: 19.03.2012 - Завршетак: 19.06.2012.г

Грађевински дневник потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа

37. **Књига инспекције.** Није вођена.Нема уписа
38. **Ситуације.** Извођач доставио једанаест ПРИВРЕМЕНИХ и ОКОНЧАНУ ситуацију за мај 2012.год. бр 199 од 08.06.2012.год заведена код Инвеститора под бр.84/11 од 18.06.2012.год и Надзорног органа бр.329 од 15.06.2012.год.

ПО ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ ВРЕДНОСТ СВИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРГА „СЛОБОДЕ,, У ПОЖЕГИ ЈЕ 100.440.180,65 дин. (са ПДВ-ом)

Г. ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПИТИВАЊУ, КВАЛИТЕТУ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

1. АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА О УГРАЂЕНОЈ ОПРЕМИ
 Спецификација докумената је приложена као саставни део овог Записника
2. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
 Спецификација докумената је приложена као саставни део овог Записника
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
 Спецификација докумената је приложена као саставни део овог Записника

Спецификација Атеста/Сертификата/Уверења о материјалу и опреми

	Произвођач	Назив опреме/материјала	Документ издао	
1.	„ВИББЕ Т.д.о.о. Чачак	Двослојне бетонске плоче за попличавање К7 , дим.10х10х6 цм	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Извештај о испитивању бр 80-5944 од 13.10.2006.г.	ИД извештаја БК-06- 37
2.		Вибропресоване бетонске плоче за попличавање К6 , дим.20х20х6 цм	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Извештај о испитивању бр 80-6273 од 13.10.2011.г	ИД извештаја БК-11- 27
3.		Вибропресоване бетонске плоче за попличавање К6 , дим.20х20х6 цм Завршни слој са дробљ. агрег. гранул. 1-3мм, против клизн	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Извештај о испитивању бр 80-1237 од., 19.03.2012.г	ИД извештаја БК-11- 86
4.		Вибропресоване бетонске плоче за попличавање К11 , дим.20х30х6 цм Завршни слој са кварцним песком	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Извештај о испитивању бр 80-1237 од 19.03.2012.г	ИД извештаја БК-11- 79
5.		Вибропресоване бетонске плоче за попличавање К40 , дим.40х40х6 цм Завршни слој са кварцним песком	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Извештај о испитивању бр 80-1237 од 19.03.2012.г	ИД извештаја БК-11- 84
6.		Вибропресоване бетонске плоче за попличавање К40 , дим.40х40х6 цм Завршни слој са дробљ. агрег. гранул. 1-3мм, против клизн	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Извештај о испитивању бр 80-1237 од 19.03.2012.г	ИД извештаја БК-11- 85

7.	„ИКЕЛ инжењеринг,, д.о.о. Пожега	Бетон Извештај о испитивању бр.БЕТ 5278/11-К, бр.БЕТ 5280/11-К, бр.БЕТ 5281/11-К, бр.БЕТ 5282/11-К, од 12.10.2011.г бр.БЕТ 6429/11-К, бр.БЕТ 6431/11-К, бр.БЕТ 6433/11-К, бр.БЕТ 6434/11-К, бр.БЕТ 6435/11-К, бр.БЕТ 6438/11-К, бр.БЕТ 6439/11-К, од 25.11.2011.г бр.БЕТ 245/12-К, бр.БЕТ 246/12-К, бр.БЕТ 247/12-К, бр.БЕТ 248/12-К, бр.БЕТ 249/12-К, бр.БЕТ 250/12-К, бр.БЕТ 251/12-К, бр.БЕТ 252/12-К, бр.БЕТ 253/12-К, бр.БЕТ 254/12-К, од 23.12.2011.г бр.БЕТ 909/12-К, бр.БЕТ 912/12-К, бр.БЕТ 913/12-К, бр.БЕТ 915/12-К, бр.БЕТ 917/12-К, од 28.02.2012.г	ИНСТИТУТ ИМС А.Д., Београд
8.		Цемент	ИНСТИТУТ ИМС А.Д., Београд Редни број сертификата 04-003-ИМС-120/11
9.		Арматурна мрежа и бетонско гвожђе	Извештај о испитивању Бр.421116-104/2; Бр.421116-104/3 Уверење о прегледу:9626/11; 7994/2011; 7994/2011; 7780/2011; 19754/2011;10954/2011; 7782/2011; 5886/2011; 19641/2011;
10.		Лепак „ЦЕРЕСИТ ЦМ 11,,	Извештај о испитивању Бр.ВХМ-712/08
11.		Маса за фуговање,,ЦЕ 40 АКВАСТАТИК,,	Извештај о испитивању Бр.ВХМ-305/11
12.		Кондор	Потврда о квалитету бр.27/12 и потврда о квалитету бр.28/12
13.		„Сика,, ДОО, Земун	Спецификација бр.26832/3-41-02/2007
14.	А.Д.,Путеви,, Пожеге	Дробљени агрегат у гранулацији 0/63мм, каменолом Рупељево код Пожеге, ознака 2012-191 бр. 1392 од 04.06.2012.г	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Бр.80-4576 од 21.07.2011 Извештај о испитивању К.АН.2012-191 важи од 19.05.2011.г-19.05.2012.г
15.		Дробљени агрегат у гранулацији 0/63мм, каменолом Рупељево код Пожеге, ознака 2012-287 бр. 2320 од 25.07.2011.г	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Завод за грађевинске материјале,Београд Бр.80-2886 од 01.06.2012 Извештај о испитивању К.АН.2012-287 важи од 09.05.2012.г-09.05.2013.г
16.	„Потенс перфорација,, д.о.о. Пожега	Цеви 200x100x4x6000; 200x100x5x6000; 150x150x6x6000; Ø48,3x2,6x6000; Ø21,3x1,8x6000; Ø42,4,8x6000; Ø26,9x2, 3x6000;150x150x3.5x12000	Унис-фабрика цијеви,а.д.Дервента Босна и Херцеговина Уверење бр.1081/11
17.		Цеви	„Утва силиси,, Ковин Уверење бр.339/11од 04.10.2011;472/11 од17.11.2011, 317/11од 28.09.2011,596/11од14.12.2011
18.		Резултати мерења наноса цинка	Унипромет д.о.о. Чачак ТЦ-925/11;927/11;1024/11;1021/11од 7.12.2011; ТЦ-1024/11од10.12.2011 ТЦ-969/11;981/11; од 28.11.2011 ТЦ-948/11 од 21.11.2011;ТЦ-1048/11од 14.12.2011
19.		Сигурносна стакла ЕН 12543-сигурносно ламинирано стакло ЕН 14449-ламинирано стакло и сигурносно ламинирано стакло	„Форматор,, Кукуљаново ИД1694

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ - намене површина, материјализација

- А. На увид комисији приложен - Главни пројекат партерног уређења Трга
- Б. Приликом прегледа техничке документације утврђено је да Главни пројекат **није оверен** од стране Одговорног Извођача радова и Надзорног органа, нити постоји изјава да су радови у потпуности изведени по Главном пројекту
- В. **Није урађен Пројекат изведеног стања** - у складу са чланом 124. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вршења техн. прегледа објеката и издавању употр. дозволе (Сл.гласник бр.93/2011.г од 9.12.2011) којим је прецизиран садржај пројекта
- Г. Прегледом изведених радова комисија је утврдила следеће измене у партеру у односу на Главни пројекат:

1. На централној пјачети у делу партера око фонтане АОП положај решетки измењен
2. Решетка на централној пјачети у Главном пројекту предвиђена у делу који се попловава бет.плочама 40x40x6, а изведена у зони попловавања каменом коцком
3. Слог калдрме - бетонске коцке у Главном пројекту предвиђен да се формира у односу на центар спомен чесме, а изведен другачије
4. Није извршено заливање камене коцке цементним малтером како је предвиђено техничким условима датим у Главном пројекту
5. Око фонтане АОП (спомен чесма) Главним пројектом предвиђена камена коцка, а на терену замењена штампаним бетоном
6. Главним пројектом је предвиђено да попловавање делом улази у улице Краља Петра, Књаза Милоша, Николе Пашића и Краља Александра, а изведено је завршно са решетком кишне канализације по ободу трга
7. У зонама укрштања бетонских плоча 40x40x6 под углом по ободу трга укинут ливени „кулије,,
8. На западној пјачети дошло је до измена положаја зидова и попловавања око бисте Краља Милоша
9. У ободном делу трга (испред кафе „Централ,,) укинут један простор предвиђен за скулптуре

НАПОМЕНА: На ставке Г.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 постоје сагласности пројектанта, а за остало треба доставити потребне сагласности



АРХИТЕКТОНСКО -ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

ОБЈЕКТИ НА ТРГУ

- А. На увид комисији достављен - Главни пројекат - Објекти на Тргу
- Б. Приликом прегледа техничке документације утврђено је да Главни пројекат Објекти на Тргу **није оверен** од стране Одговорног Извођача радова и Надзорног органа, нити постоји изјава да су радови у потпуности изведени по Главном пројекту
- В. Није приложен Потврда надлежног органа о усаглашености положаја темеља објеката са одобреним Главним пројектом
- Г. Прегледом изведених радова комисија је утврдила следеће недостатке у партеру у односу на Главни пројекат:
1. Нису оверени сви цртежи у Главном пројекту од стране одговорног пројектанта
 2. Објекти на Тргу урађени по Главном пројекту
 3. Накнадно формирана машинска кућица М1(код амфитеатра А1), а машинска кућица (код амфитеатра А2) померена у односу на пројектовани положај
 4. Клупе К (постојеће) нису враћене на места предвиђена главним пројектом
 5. Код фонтане АО2- број клупа предвиђених Главним пројектом не одговара изведеном стању(недостају 4 клупе)
 6. Нема достављених никаквих доказа о квалитету употребљеног дрвета за све дрвене елементе (нити изјаве извођача радова о квалитету дрвета), нити атеста о премазима (из ОПШТИХ УСЛОВА ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ, ставке 100/125 и 130/150)
 7. Прегледом је утврђено да су сви дрвени елементи урађени у складу са Главним пројектом ,али је дошло до њихових деформација које су значајне. Пергола на променадџи је претрпела најзначајнију деформацију која је повукла и оштећење поцинкованих веза па овакво стање на терену **није безбедно**.
Неопходно је извршити преправку, али наше мишљење је да постојећи елементи и начин постављања нису довољни да издрже удар ветра, климатске услове и деформацију дрвета, па је сугестија да се пронађе адекватније техничко решење.
 8. Информативна табла са сатом измењена (сагласност Инвеститора или пројектанта на измене)

НАПОМЕНА: На ставке Г.3 и Г.4 постоје сагласности пројектанта, а за остало треба доставити потребне сагласности или приступити отклањању недостатака и неправилности



РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ТРГА

- В. На увид комисији достављен - Главни пројекат уређења зелених површина
- Б. Приликом прегледа техничке документације утврђено је да Главни пројекат Објекти на Тргу није оверен од стране Одговорног Извођача радова и Надзорног органа, нити постоји изјава да су радови у потпуности изведени по Главном пројекту
- В. Радови на уређењу зелених површина углавном изведени у складу са Главним пројектом
- Г. Прегледом изведених радова комисија је утврдила следеће измене у партеру у односу на Главни пројекат:
- У делу променаде посечена су два дрвета- постојећа
 - Picea omorika
 - Chamaecyparis lawsoniana
 - Прегледом стања на терену недостају поједине врсте у односу на пројектовано стање,и то:
 - Thuja occidentalis „danica,,
 - Berberis atropurpurea ,nana, 20cm
 - Begonia semperflorens oramge
 - agrynantherum frutescens ,Molimba Mini Yellow,

НАПОМЕНА: На ставку Г.1 постоје сагласности, а за остало треба доставити потребне сагласности или приступити отклањању недостатака и неправилности





ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Славка Р. Цвијовић

дипломирани инжењер архитектуре

ЈМБ 1106964795017

одговорни пројектант

архитектонских пројеката, уређења слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације

Број лиценце

300 4608 03



У Београду,
20. новембра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ :

На основу извршеног обиласка, контроле документације и визуелног увида у изведено стање, као и изјаве представника Инвеститора и Надзорне службе, може се дати следећи извештај о степену завршености објекта, односно радова на објекту:

Ради се о инфраструктурном објекту. Радови су комплетно изведени а објекат је у употреби.

На основу предходно реченог као и на основу анализа датих у пројектној документацији, а на основу чл. 154. – 158. Закона о планирању и изградњи објеката (Сл.гласник РС бр. 72 / 09, 81/09. и 24/11.) и Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта и издавања употребне дозволе (Сл.гласник РС 111/03.),

није обезбеђена његова функционалност, па се за њега не може издати употребна дозвола.

ПРИМЕДБЕ :

1. Пројекат Изведеног објекта није уређен у складу са поменутим Законом о планирању и изградњи објеката, тј, не садржи све прилоге предвиђене чланом 124, потребно је допунити документацију текстуалним и нумеричким детаљима.
2. Пројектном документацијом за извођење радова, тј. Техничким спецификацијама за извођење радова тачка Р.3.10, предвиђено је да се приликом постављања гранитне коцке на пешачким површинама изведе заливање спојница између коцки цементним малтером. На лицу места спојнице су испуњене песком тако да долази до његовог испирања и накупљања у елементима одводњавања. Увидом у документацију извођења радова недостаје сагласност Пројектанта, Надзорног органа и Инвеститора, неопходно је обезбедити исте.



**1. Костић Горан дипл.инг.грађ.
лична лиценца бр. 312 8373 04**

Костић Горан

На основу напред изнетог, нађеног стања техничке документације, стања и квалитета изведених радова, на основу чл. 154. – 158. Закона о планирању и изградњи објекта (Сл.гласник 72 / 09, 81/09. и 24/11.) и Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта и издавања употребне дозволе (Сл.гласник РС 111/03.), Комисија даје следећи:

НАЛАЗ

Изграђени инфраструктурни објекат – Уређење Трга Слободе у Пожеги, не испуњава следеће критеријуме :

- Угрожава коришћење пратећих објеката,
- Радови нису изведени у складу са Техничком документацијом за изградњу објекта,
- На изведеном објекту примењене су мере заштите на раду.

На основу напред наведеног предлаже се Општинском органу следећи:

ЗАКЉУЧАК

Предлажем да се:

НЕ ИЗДА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА

Инвеститора Општина Пожега, улица Трг Слободе бр.9, објекат , Уређење Трга Слободе у Пожеги.



1. Костић Горан дипл.инг.грађ.
лична лиценца бр. 312 8373 04

Пожега 26.10.2012. год.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Горан З. Костић

дипломирани грађевински инжењер
ЈМБ 2106963791836

одговорни пројектант

грађевинских конструкција објеката нискоградње

Број лиценце

312 8373 04



У Београду,
25. марта 2004 године



ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

Број: 12-02/46272
Београд, 27.03.2012. године



На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05 и 16/09), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Горан З. Костић, дипл.грађ.инж.
лиценца број

312 8373 04

за

**одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката
нискоградње**

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 25.03.2013.
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.



Председник Инжењерске коморе Србије

Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.



КОМЕНТАРИ И ПРИМЕДБЕ
члана комисије за технички пријем
хидро инсталација на Тргу Слободе у Пожеги

Комисија је након пријема решења и након прегледа инвестиционо-техничке документације, која је обављена у просторијама извођача радова, извршила обилазак терена и. установила изведене радове.

Водоводна мрежа:

1. Недостаје записник о испитивању цевовода водоводне мреже
2. Недостаје записник о хиперхлорисању водоводне мреже
3. Недостаје извештај о хигијенској исправности воде
4. Недостаје пројекат изведеног стања водоводне мреже

Канализациона мрежа (фекална):

1. Недостаје записник о испитивању канализационе мреже
2. Недостаје пројекат изведеног стања канализационе мреже

Канализациона мрежа (атмосферска):

1. Недостаје пројекат изведеног стања
2. Осталих примедби нема

Хидрантска мрежа:

1. Недостаје записник о испитивању цевовода хидрантске мреже
2. Недостаје пројекат изведеног стања

Члан комисије за технички пријем:

М. Спаић

Мирослав Спаић. дипл.инж.грађ.





ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Мирослав М. Спаић

дипломирани грађевински инжењер
ЈМБ 1402960791813

одговорни извођач радова

хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације

Број лиценце
414 8244 05



У Београду,
24. фебруара 2005. године



М. Спаић

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милан Вуковић

Милан Вуковић
дипл. грађ. инж.

IZVEŠTAJ

člana komisije o izvršenom tehničkom pregledu elektroinstalacije, opreme i izvedenih radova na objektu:

UREĐENJE TRGA - SLOBODA - Požega

Član 154. stav 3. Zakona o izgradnji objekata (Sl. glasnik RS br. 72/09):

Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, oprema i instalacija.

I

Predmet tehničkog pregleda je:

1. Uređenje objekta trga Slobode - Požega

Pregledom tehničke dokumentacije, dokumentacije gradnje, pregledom izvedenih radova komisija je utvrdila sledeće :

A. OPŠTI PODACI :

1. Vlasništvo: Opština Požega - Požega
2. Mesto: kat.parc.br. 246/1 KO Požega, Požega
3. Investitor: Opština Požega - Požega
4. Komisija je osnovana zaključkom (rešenjem) Opštinske uprave Požega br. 351-144/2012 od 11.09.2012.godine Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine
5. Komisija je počela sa radom 17.09.2012.godine u 10h u Požegi u prostorijama izvođača radova „Putevi“ a.d. Požega
6. Zapisnik sastavljen dana 26.09.2012.godine
7. Podizvođač elektro radova: „Elektroelan“ d.o.o., Kragujevac, prema Ugovoru br. 512 od 03.06.2011.g., 301 od 03.06.2011.g.
8. Odgovorni izvođač radova: nema rešenja
9. Odobrenje za gradnju: Opštinska uprava Požega 03 broj 351-92/2011 od 14.06.2011. godine Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine
10. Prijava radova: Opštinska uprava Požega 03 broj 351- /2011 od . .2011. godine Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine
11. Radu komisije prisustvuju predstavnici Investitora „Direkcija za izgradnju - Požega“ Požege, Stana Skočajić, dia., tehnički nadzor „Urban projekt“ d.o.o. Čačak, die., predstavnik podizvođača

„Elektroelan“ d.o.o. Branko Jelić, die. i predstavnici Izvođača građevinske struke „Putevi“ a.d. Nikola Sikora, die i predstavnici podizvođača mašinske struke

B. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐENJE OBJEKTA:

Tehnička dokumentacija koja je data na uvid članu Komisije obuhvata sledeće:

1. GLAVNI PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA UREĐENJA TRGA SLOBODE

Projekat izradilo preduzeće „ZB-ELEKTRO“ iz Užica

Odgovorni projektant je Zoran M. Bogdanović, die. Licenca 350 1082 03

Datum izrade: februar 2011.g.

Broj projekta: 03-11

2. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA UREĐENJA TRGA SLOBODE

Projekat izradilo „ELEKTROELAN“ d.o.o. iz Kragujevca

Odgovorni projektant je Dragoslav A. Rakićević, die. Licenca 350 C995 06

Datum izrade: jun 2012.g.

Broj projekta:

3. TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA

Tehničku kontrolu projekta nije izvršena

4. USLOVI PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA ELEKTROMREŽU

Tehnički uslovi za ovaj objekat od strane Privrednog društva za distribuciju električne energije „ELEKROSRBIJA“ D.O.O. Kraljevo, Elektrodistribucija ED Užice, izdati su pod brojem 23 od 08.11.2010. godine

Žrešenje o odobrenju za priključenje na distributivni elektroenergetski sistem za ovaj objekat od strane PD „ELEKROSRBIJA“ D.O.O. Kraljevo, Elektrodistribucija ED Užice, pogon Požega izdati su pod brojem 20-26 od 02.04.2012. godine

C. DOKUMENTACIJA O IZVOĐENJU RADOVA NA OBJEKTU:

1. PODIZVOĐAČ RADOVA NA OBJEKTU:

„Elektroelan“ d.o.o., Kragujevac, prema Ugovoru br. 301 od 03.06.2011.g.

Odgovorni Rukovodilac el. radova: nedostaje dokaz

Rešenje o određivanju Odgovornog Rukovodioca el. radova: nema rešenja

2. STRUČNI NADZOR:

Preduzeće „Urbanprojekt“ a.d. iz Čačka

Tehnički nadzor je Aleksandar Ivanović, die. Licenca 350 2658 03

Broj i datum rešenja: 459 od 06.06.2011.g.

3. GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Građevinski dnevnik uredno vođen od strane podizvođača radova „Elektroelana“ d.o.o., Kragujevac

Početak radova: 09.11.2010.g

Završetak radova: 30.12.2010.g.

4. IZJAVE I POTVRDE ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG ORGANA

Nema izjava

D. DOKUMENTACIJA O ISPITIVANJU, KVALITETU UGRAĐENOG MATERIJALA I OPREME I IZVEDENIH RADOVA:

1. ATESTNA DOKUMENTACIJA O UGRAĐENOJ ELEKTROOPREMI

Specifikacija dokumenata se prilaže, vidi **Prilog br.1**, koji čini sastavni deo ovog Izveštaj

2. DOKUMENTACIJA O KVALITETU ELEKTROMATERIJALA ZA EL.INSTALACIJE

Obim: razvodni ormani, traka za uzemljenje i ostala gromobranska instalacija, UPS, svetiljke energetske i signalni kablovi, razvodne kutije i creva, galanterija, pobrojana i priložena u fascikli primljenoj od Nadzornog organa. Specifikacija sadržava dokumenta iz ove fascikle pod nazivom „SPISAK ATESTNE DOKUMENTACIJE“ se prilaže, vidi **Prilog br.2**, i sastavni je deo Izveštaja.

3. IZVEŠTAJ O STRUČNIM NALAZIMA I ISPITIVANJU INSTALACIJA NA OBJEKTU

Specifikacija dokumenata se prilaže, vidi **Prilog br.3**, i sastavni je deo Izveštaja.

II

TEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA:

Pregledom izgrađenosti objekta utvrđeno je sledeće:

1. Nezavršeni radovi na objektu

- Nema nezavršenih radova

2. Odstupanja od projekta

- U projektu je naznačeno da treba izvesti električne instalacije rasvete u betonskim klupama u toku betonskih radova (*Tehnički opis, tačka.7, DEKORATIVNO OSVETLJENJE KLUPA*) prema detalju za svetiljku S9 (*grafička dokumentacija crtež br. 2*) Razjasniti. *Saglasnost Nadzora, Investitora i Projektanta. Izvođač.*
- Nije izvedeno po projektu.
- Nema saglasnosti Projektanta, Nadzora i Investitora na izmenjene radove u odnosu na odobrenu projektno-tehničku dokumentaciju.

3. Opšte i ostale primedbe

1. Na licu mesta je ustanovljeno da je razvod elektro instalacije u klupama izveden iz limene razvodne kutije (nije u odgovarajućoj IP zaštiti) do svake svetiljke ponaosob i iste su postavljene prilično nisko do zelene površine pa postoji potencijalna opasnost da dođe do prodora vode usled atmosferskih padavina ili prilikom zalivanja.
2. U projektu je naznačeno da treba izvesti postavljanje odgovarajućeg broja svetiljki za osvetljenje fasada i skulpture. Ugrađen je manji broj rasvetnih tela. *Razjasniti. Saglasnost Nadzora, Investitora i Projektanta. Izvođač.*
3. Na licu mesta je ustanovljeno da je da su podne svetiljke ispred zgrade Uprave javnih prihoda iznad kote terena. Takođe, ustanovljena je pojava vlage u svetiljkama u delu trga tzv. „Promenada“.
4. Nije pravilno instalisan sistem noćno-polunoćno osvetljenje kandelabera u smislu ravnomernog podešavanja rasporeda paljenja, kako je projektovano.

5. Otvorena konstrukcija sata (sva četiri) pa postoji mogućnost slučajnog oštećenja i samim tim opasnosti od slučajnog dodira.

III

Na osnovu pregleda tehničke dokumentacije, dokumentacije gradnje i atestne dokumentacije kao i pregledom izvedenih radova, član komisije za tehnički pregled elektroinstalacija objekta daje sledeći:

NALAZ I MIŠLJENJE

Objekat rekonstrukcije i uređenja trga Slobode u Požegi na kat.parc. br. 246/1 KO Požega je izveden tehnički ispravno, u skladu sa glavnim projektom i važećim propisima i standardima iz oblasti elektroenergetskih postrojenja i električnih instalacija.

IV

Na osnovu pregleda tehničke dokumentacije, dokumentacije gradnje i atestne dokumentacije kao i pregledom izvedenih radova, član komisije za tehnički pregled elektroinstalacija objekta daje sledeći:

PREDLOG

DA NADLEŽNI ORGAN OPŠTINE POŽEGA DONESE REŠENJA O IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE NAKON OTKLONJENIH PRIMEDBI REKONSTRUISANOG OBJEKTA TRGA SLOBODE U POŽEGI NA KAT.PARCELI BR. 246/1 KO POŽEGA.

ZAPISNIK SAČINIO:


Branislav M. Ristanović, dipl.ing.el.
Lična licenca br.350 2184 03

Sastavni delovi Izveštaja:

Prilog br.1: Specifikacija Atesta/Sertifikata/Uverenja o materijalu i opremi (1 strana)

Prilog br.2: Atesti/Sertifikati za elektromaterijale (1 strana)

Prilog br.3: Specifikacija Stručnih nalaza/Zapisnik sa pregleda na objektu, i dr. (1 strana)

Požega,
28. oktobar 2012

Specifikacija Atesta/Sertifikata/Uverenja o materijalu i opremi

R.br.	Naziv opreme/materijala	Dokument izdao
1	Razvodni orman MRO4	Zaključak br.51044/1 izdat 25.05.2010.g. od Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ Beograd. Ispitivanje po IEC 439-1 (SRPS N.K5.503), TP-13a EPS
2	Razvodni orman MRO6	Zaključak br.51044/2 izdat 25.05.2010.g. od Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ Beograd. Ispitivanje po IEC 439-1 (SRPS N.K5.503), TP-13a EPS
3	Kablovska priključna kutija KPO V 3x200!2 tip A	Uverenje o kvalitetu br.290/8 izdat 18.02.2004.g. od Tehnički fakultet Čačak. Ispitivanje po JUS N.B2.741, TP-13 *NAPOMENA: ROK VAŽENJA UVERENJA ISTEKAO
4	Automatski osigurači „Moeller“ tip PL6-	Proizvođački sertifikat od 01.08.2005.g. izdata od „Moeller“. Ispitivanje po EN 60898-1/03+A1/04
5	Automatski osigurači „Moeller“ tip PL7-	Proizvođački sertifikat od 04.08.2005.g. izdata od „Moeller“. Ispitivanje po EN 60898-1/00
6	Prekidač TO- „Eaton“	Proizvođačka deklaracija od 18.01.2011.g. izdata od „Eaton“. Ispitivanje po EN 60947-3:1999, EN 60947-5-1:2004

Atesti/Sertifikati za elektromaterijale

R.br.	Naziv opreme/materijala	Dokument izdao
1	Kablovi tip PP00-A i PP00 „TF Kable“ Fabrika kablova Zaječar	Deklaracija o usaglašenosti br.02/10 izdat 09.02.2010.g. od Fabrike kablova Zaječar „TF kable“ d.o.o. Zaječar. Ispitivanje SRPS/IEC 17050-1:2005
2	Svetiljka INSY „Linea Light“	Izveštaj o ispitivanju izdat 05.05.2005.g. od „Linea Light“ s.r.l. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1, 60598-2-2, 61347-1, 61347-2-13, 50366, 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547
3	Svetiljka BERET „Linea Light“	Izveštaj o ispitivanju izdat 05.05.2005.g. od „Linea Light“ s.r.l. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-2.
4	Svetiljka Erhy „Linea Light“	Izveštaj o ispitivanju izdat 15.01.2008.g. od „Linea Light“ s.r.l. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1, 60598-2-1, 61347-1, 61347-2-13, 50366, 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547
5	Svetiljka Alf „Linea Light“	Izveštaj o ispitivanju izdat 15.01.2008.g. od „Linea Light“ s.r.l. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1, 60598-2-1, 60598-2-6, 61347-1, 61347-2-13, 50366, 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547
6	Svetiljka NEO LINEA „BUCK“ 1x28W/1x54W+1x14W; 1x35W/1x49W/1x80W+1x14W	Deklaracija proizvođača br.B-DOC 47/2010 izdat 15.09.2010.g. od „BUCK“ d.o.o. Beograd. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-1
7	Svetiljka 1642-1643 MINIFLOOR „DISANO“ G23 2x7W LED	Deklaracija proizvođača izdat 01.10.2007.g. od „Disano Illuminazione“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-2
8	Svetiljka 1640-1641 MINIFLOOR „DISANO“ G53 50W HM	Deklaracija proizvođača izdat 01.10.2007.g. od „Disano Illuminazione“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-2
9	Svetiljka 1600, 1604, 1617 FLOOR „DISANO“ G23 2x7W LED	Sertifikat br. CA04.01749 izdat 30.01.2002.g. od „IMQ“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-2 *NAPOMENA: ROK VAŽENJA SERTIFIKATA ISTEKAO
10	Svetiljka 1536 KOALA „DISANO“ Power LED	Deklaracija proizvođača br.1537-2011-04 izdat 27.07.2011.g. od „Disano Illuminazione“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 61547, 61000-3-2, 61000- 3-3, 55015, 60598-1 i 60598-2-2
11	Svetiljka 1537 KOALA „DISANO“ 1x50W GU5,3 HR	Izveštaj sa testa br. 04LI00101 izdat 23.04.2008.g. od „IMQ“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-6
12	Svetiljka 1524-1525 ELFO „DISANO“ MT G12 1x35-70W	Deklaracija proizvođača izdat 01.06.2011.g. od „Disano Illuminazione“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-5
13	Svetiljka 1511 TORCIA „DISANO“ MT G12 150W	Deklaracija proizvođača br. 17.413746.00 izdat 29.07.2009.g. od „Disano Illuminazione“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 60598-1 i 60598-2-3
14	Svetiljka 1131 PUNTO „DISANO“	Deklaracija proizvođača izdat 01.10.2007.g. od „Disano Illuminazione“ S.p.A. Italy. Ispitivanje po EN 61547, 61000-3-2, 61000-3-3, 55015, 60598-1 i 60598-2-5

Specifikacija Stručnih nalaza/Zapisniak sa pregleda na objektu, i dr.

R.br.	Predmet pregleda i/ili ispitivanja	Raspoloživa dokumentacija
1	Pregled i ispitivanje električnih instalacija na objektu TRG SLOBODE	STRUČNI NALAZ BR.01/2012 od 29.03.2012.g. izdat od „UNIONINVEST“ d.o.o. Kragujevac. Nalaz obuhvata rezultate za: – ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za glavno i dodatno izjednačenje potencijala, – ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije, – ispitivanje dopunskog izjednačenja potencijala – merenje otpornosti uzemljivača Dat zaključak da ispitana elektroinstalacija jeste usaglašena sa odredbama PNT-a i propisanim merama zaštite



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Бранислав М. Ристановић

дипломирани инжењер електротехнике

ЈМБ 0210968791812

одговорни пројектант

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

Број лиценце

350 2184 03



У Београду,
16. октобра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

IZVEŠTAJ

člana komisije o izvršenom tehničkom pregledu mašinskih instalacija, opreme i izvedenih radova na objektu:

UREĐENJE TRGA SLOBODE U POŽEGI na kat. p. br. 246/1 KO Požega, Opština Požega Fontane AOP, AO, AO.1 i AO.2

Član 154 stav 3. Zakona o izgradnji objekata (Sl. glasnik RS br. 72/2009):

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

I

Predmet tehničkog pregleda je:

1. FONTANE AOP, AO, AO.1 i AO.2, na kat. p. br. 246/1 KO Požega, Opština Požega

Pregledom tehničke dokumentacije, dokumentacije gradnje, pregledom izvedenih radova komisija je utvrdila sledeće:

A. OPŠTI PODACI :

1. Investitor: Republika Srbija, Opština Požega
2. Mesto: Požega, kat.parc.br. 246/1 KO Požega, Opština Požega
3. Tehnički pregled poveren je Srđanu Koraću dipl.maš.inž.
4. Komisija je počela sa radom 17.09.2012.godine u 10h u prostorijama AD Putevi Požega
5. Zapisnik sastavljen dana 10.10.2012.godine
6. Izvođač mašinskih radova: „NATURALIST“ doo Beograd, Darwinova 25
7. Odgovorni izvođač mašinskih radova: Boban S. Tošić (lic. br. 474816505)
8. Rešenje o vršenju stručnog nadzora broj 48/11 od 31.05.2011.god i 459 od 06.06.2011.god.povereno je „Urbanprojekt, - u a.d. Čačak
9. Stručni nadzor: Jovašević Dragan, dipl.ing.gradj., licenca broj 313 6350 03
10. Rešenje o sprovedenim merama zaštite od požara 07/31 broj 217-3/122-2011 od 13.06.2011. godine izdato od MUP R Srbije, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Užicu.
11. Radu komisije prisustvuje Izvođač mašinskih radova NATURALIST doo, predstavnik investitora i izvođači ostalih radova.

B. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐENJE OBJEKTA:

Tehnička dokumentacija koja je data na uvid članu Komisije obuhvata sledeće :

1. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA FONTANA NA TRGU SLOBODE U POŽEGI
kat.parc.br. 246/1 KO Požega, Opština Požega
Projekat izradilo „NATURALIST“ doo iz Beograda
Odgovorni projektant je Milan Đurić dipl.inž.građ. licenca broj 314 4238 03
Datum izrade: April 2012. godine
Broj projekta: nema
2. TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA
Nije dostavljena članu komisije za tehnički prijem.
3. GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA UREĐENJE TRGA SLOBODE U
POŽEGI na kat.p. br. 246/1 KO Požega, Opština Požega
Projekat radio: Stojić protection, Lučani.
Odgovorni projektant: Slobodan Mojsilović, stručni ispit broj 152-2408/10 od
30.06.2010. godine.
Datum izrade: Jun 2011. godine.
Broj projekta: 14/11
4. TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA
Nije dostavljena članu komisije za tehnički prijem.

C. DOKUMENTACIJA O IZVOĐENJU RADOVA NA OBJEKTU:

1. IZVOĐAČ RADOVA NA OBJEKTU:
„NATURALIST“ doo Beograd
Odgovorni izvođač mašinskih radova: Boban S. Tošić (lic. br. 474816505)
2. STRUČNI NADZOR: Jovašević Dragan, dipl.ing.gradj., licenca broj 313 6350 03
3. GRAĐEVINSKI DNEVNIK
Nije dostavljena članu komisije za tehnički prijem

D. DOKUMENTACIJA O KVALITETU UGRAĐENOG MATERIJALA I OPREME I IZVEDENIH RADOVA:

1. Postoji izveštaj o ispitivanju br. DSM 122/09 za vodovodne cevi od PVC-a, izdat od IMS Beograd od 25.06.2009. godine
2. Postoji izveštaj o ispitivanju br. DSM 091/09 za uličnu kanalizaciju, izdat od IMS Beograd od 07.07.2009. godine
3. Postoji izveštaj o ispitivanju br. DSM 033/12 za vodovodne cevi od HDPE PE 100 i zavareni fitinzi, izdat od IMS Beograd od 21.03.2012. godine
4. Postoji izveštaj o ispitivanju br. DSM 034/11 za PVC cevi i fittinge za uličnu kanalizaciju, izdat od IMS Beograd od 04.04.2011. godine
5. Postoji sertifikat za leptir ventile
6. Postoji potvrda o usklađenosti za pumpe Astral Victoria plus
7. Postoji sertifikat za PVC kugla ventile
8. Postoji potvrda o usklađenosti za pumpe Maxim
9. Postoji izveštaj o ispitivanju za podvodne reflektore izdat od Instituta u Vinči, br. K-02-11-028 od 16.09.2011. godine
10. Postoji izveštaj o ispitivanju za bele reflektore izdat od Instituta u Vinči, br. K-02-11-026 od 16.09.2011. godine
11. Postoji atest za kontaktore
12. Postoji atest za osigurače
13. Postoji atest za FID sklopku
14. Postoji atest za kleme
15. Postoji atest za aksijalne ventilatore S&P
16. Postoje atesti za inox cevi i fitting

II

TEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA:

Pregledom izgrađenosti objekta utvrđeno je sledeće:

1. Nezavršeni radovi na objektu

- Nema

2. Odstupanja od projekta

- Prema dobijenim informacijama nema odstupanja od projekta:

3. Opšte i ostale primedbe

- Dostaviti građevinski dnevnik na uvid i izveštaj o tehničkoj kontroli glavnog mašinskog projekta i i projekta PP zaštite.
-

III

Na osnovu pregleda tehničke dokumentacije, dokumentacije gradnje i atestne dokumentacije kao i pregledom izvedenih radova, član komisije za tehnički pregled mašinskih radova na objektu daje sledeći :

NALAZ I MIŠLJENJE

FONTANE AOP, AO, AO.1 i AO.2, na kat. p. br. 246/1 KO Požega, Opština Požega je izvedeno tehnički ispravno, u skladu sa projektom i važećim propisima i standardima iz oblasti termotehničkih instalacija i oblasti tehničke zaštite.

IV

Na osnovu pregleda tehničke dokumentacije, dokumentacije gradnje i atestne dokumentacije kao i pregledom izvedenih radova, član komisije za tehnički pregled mašinskih instalacija na objektu daje sledeći :

PREDLOG

DA KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED DA PREDLOG DA NADLEŽNI ORGAN OPŠTINE POŽEGA DONESE REŠENJE O **IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE** O UPOTREBI FONTANA AOP, AO, AO.1 i AO.2, na kat. p. br. 246/1 KO POŽEGA, OPŠTINA POŽEGA U DELU KOJI SE ODNOSI NA MAŠINSKE INSTALACIJE.



ZAPISNIK SAČINIO:

Ordan Korać, dipl.inž.maš.
Licenca br.430 A177 06



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Срђан В. Кораћ

дипломирани машински инжењер
ЈМБ 0411972791814

одговорни извођач радова
термотехнике, термоенергетике, пројесне и гасне технике

Број лиценце
430 А177 06



У Београду,
18. маја 2006. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милан Вуковић
дипл. грађ. инж.

Изведени су радови на реконструкцији и партерном уређењу Трга Слободе у Пожеги на кат. парцели бр. 246/1, КО Пожега у укупној површини 0.92,72 ха. Ради се о инфраструктурном објекту. Радови су комплетно изведени, а објекат је у употреби. Извршено је геодетско снимање партера, објеката и подземних инсталација по завршетку радова и достављено Инвеститору

Технички преглед објекта обухватио је: архитектонско-грађевинске радове на партерном уређењу и објектима, конструкцију, инсталације водовода и канализације, електроенергетске и машинске инсталације

На основу свега претходно наведеног Комисија за технички преглед даје следећи:

НАЛАЗ

Изграђени објекат – Уређење Трга Слободе у Пожеги

не испуњава следеће критеријуме :

1. Радови нису изведени у свему у складу са Техничком документацијом за изградњу објекта
2. Доводи у опасност животе људи
3. Угрожава коришћење пратећих објеката,
4. На изведеном објекту примењене су мере заштите на раду.

На основу раније изнетог, прегледа достављене инвестиционо-техничке документације, стања и квалитета изведених радова, на основу чл. 154. – 158. Закона о планирању и изградњи објекта (Сл.гласник 72 / 09, 81/09. и 24/11.) и Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта и издавања употребне дозволе (Сл.гласник РС 111/03.),

Комисија даје следећи:

ЗАКЉУЧАК

Надлежном органу Општине Пожега

ОБЈЕКАТ

Реконструкција Трга Слободе у Пожеги на кат. парцели бр. 246/1, КО Пожега

НИЈЕ ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ

ДОК СЕ НЕ ОТКЛОНЕ НЕДОСТАЦИ КОЈИ УТИЧУ НА БЕЗБЕДНОСТ ОКОЛИНЕ И ЉУДИ

Пожега, 26.10.2012. год.

Чланови комисије:

1. **Славка Цвијовић**, дипл.инг.арх. председник
2. **Горан Костић**, дипл.инг.грађ.саобраћајног смера.....
3. **Мирослав Спајић**, дипл.инг.грађ. хидротехничког смера
4. **Бранислав Ристановић**, дипл.инг.електр.
5. **Срђан Кораћ**, дипл.инг.маш.....

