



Република Србија  
ОПШТИНА ПОЖЕГА  
Општинска управа  
**Председник**  
број:404-1-97/2017  
Датум:04.04.2018. године  
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.37/2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора 01 број 020-290/17 од 20.12.2017. године**

Општина Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци – К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 07.05.2018. године.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2017. години, под редним бројем 404-1-97/2017;

Предмет јавне набавке **Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци – К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45221110-Радови на изградњи мостова.**

**I Разлози за измену уговора:**

Општина Пожега, као Наручилац и Група понуђача чији је Носилац групе „ГМН ПЛАН “ДОО Пожега, Пожешких ратника бр.23, 31210 Пожега, члан групе: „ГП Николић“ ДОО Краљево, Ртанска 15, 36000 Краљево, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци – К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста.Укупна вредност уговорених радова износи 5.442.684,60 динара без пдв-а.

Дана 02.04.2018. године извођач „ГМН ПЛАН “ДОО Пожега, доставио је Захтев за продужетак рока на извођењу радова на реконструкцији моста на Добрињској реци – К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста, оверен од стране надзорног органа.

У захтеву се наводи да је дошло до потребе за продужењем рока за извођење радова, јер су исти започети 06.02.2018. године, након добијања сагласности од власника парцеле за несметан прилаз градилишту, што је и констатовано у грађевинском дневнику, да је закључно са 28.02.2018. године било само 11 календарских дана (9 радних дана), а да су након побољшања временских услова радови обављани од 05.03. до 10.03. и од 12.03. до 17.03. што је укупно 12 календарских дана (10 радних дана), па је због свега наведеног потребно да се продужи рок за извођење радова за 31 календарски дан.

## II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. и члан 6. Основног уговора из спроведеног поступка који гласе:

### „Рок за завршетак радова

#### Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

#### Члан 6.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због променених околности или неиспушења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у дошњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време дошње.“

Дана 03.04.2018. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима доставила је обавештење којим се дефинише да је нови рок за завршетак предметних радова 07.05.2018. године, на основу захтева за продужење рока Извођача и достављеним Извештајима надзора у складу са обуставом радова који су заведени у грађевинском дневнику.

Одлуку о измени Уговора 01 број 020-290/17 од 20.12.2017. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

