



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број:404-1-35/2019
Датум:04.09.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.18/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора 01 број 020-130/2019 од 26.03.2019. године

Општина Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 24.09.2019. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-35/2019, број из Плана ЈН 1.3.18/2019;

Предмет јавне набавке **Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега.**
Ознака и назив из Општег речника набавке: 45454000- Радови на реконструкцији, 42122130- Пумпе за воду

I Разлози за измену уговора:

Општина Пожега, као Наручилац и „Хидроконтрол“ ДОО Ниш са седиштем у Доњем Међурову ул. Моше Пијаде бр.7, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци **Реконструкција и доградња пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега.**

Укупна вредност уговорених радова износи 19.238.713,00 динара без пдв-а.

Дана 30.08.2019. године извођач „Хидроконтрол“ ДОО Ниш, доставио је Захтев за продужетак рока на извођењу радова Реконструкцији и доградњи пумпне станице Старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега број 1304/1 од 30.08.2019. године.

У захтеву се наводи да је дошло до кашњења испоруке опреме за хлорисање. Такође, разлог за кашњење су вишкови радова на грађевини који су захтевали посебну санацију што је знатно

успоравало радове, те да је сходно чл. 6 уговора потребно закључити Анекс уговора којим ће се дефинисати да нови рок за завршетак радова буде **24.09.2019. године**.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. и члан 6. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Одлуку о измени Уговора 404-1-35/2019 од 04.09.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђорђе Никитовић

