



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-31/2019
Датум:24.12.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.14/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 број 010-113/2019 од 30.05.2019. године

Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Реконструкција и адаптација објекта Културног центра, на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 01.02.2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
 - Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-31/2019, број из Плана ЈН 1.3.14/2019;
- Предмет јавне набавке **Реконструкција и адаптација објекта Културног центра, на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги.**
- Ознака и назив из Општег речника набавке: 45261000 - Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700- Адаптација зграда, 45420000 -Радови на уградњи столарије, 45454000 - Радови на реконструкцији, 45350000 - Машинске инсталације, 45330000 - Водоинсталатерски и санитарни радови.

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и група Понуђача чији је носилац посла „ГРАНИТ ПЛУС“ ДОО Ужице, Међај бр.7, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Реконструкција и адаптација објекта Културног центра, на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги. Укупна вредност уговорених радова износи 17.786.780,72 динара без пдв-а.

Дана 19.12.2019. године извођач радова „Гранит плус“ ДОО Ужице, ул. Међај бр.7, 31000 Ужице, доставио је Захтев за продужење рока на извођењу радова на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра број 967/05 од 19.12.2019. године.

У захтеву се наводи да су разлози који су довели до кашњења у извођењу радова следећи:

- Дошло је до појаве вишкова радова у односу на уговорене количине,

- Било је неопходно извести непредвиђене радове који нису били уговорени основном понудом и уговором,
- Решавање позиција које пројектном документацијом нису биле дефинисане до краја,
- Добијање сагласности за набавку и уградњу предвиђене опреме.

Извођач радова је на основу свега наведеног у достављеном захтеву тражио да му се одобри продужење рока у трајању од 40 дана.

Надзорни орган је дао сагласност на захтев извођача радова, и одобрио продужење рока до 01.02.2020.године.

Како постоји основ за измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра 01 број 010-113/2019 од 30.05.2019.год., који је садржан у члану 5. И члану 6. Уговора, сагласни смо да се продужи рок за извођење предметних радова до 01.02.2020.године.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. И члан 6. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 150 (стопедесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се могују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Одлуку о измени Уговора 404-1-31/2019 од 24.12.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК

Мирослав Ковачевић