



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број: 404-3-30/2019
Датум: 05.12.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.1./2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора број 1888 од 17.07.2019. године

Општинска управа Пожега- Тело за централизоване јавне набавке, на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Радови на изградњи водоводне мреже у селима Радови на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 15.01.2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци:

- Општинска управа Пожега- Тело за централизоване јавне набавке
- Адреса наручиоца: Трг Слободе бр.9
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 1.3.1./2019;

Предмет јавне набавке : **Радови на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45231110-грађевински радови полагања цеви, 45231100-општи радови на изградњи цевовода.**

Разлози за измену уговора:

ЈКП „Наш Дом“ Пожега Улица Зелена пијаца број 7 као наручилац и Група понуђача из Споразума о заједничком наступању од 17.06.2019. године чији је носилац посла одређен Споразумом о заједничко наступању - С.Т.К.З.Р. „Јоксовод“ са седиштем у Пожеги, улица Радничка бр.15 кога заступа Светлана Јоксовић (у даљем тексту: извођач радова) закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке велике вредности број 1.3.1./2019 – закључили су Уговор о наставку радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште.

Дана 03.12.2019. године Наручилац ЈКП „Наш Дом“ Пожега доставио је допис којим се од стране Општинске управе Пожега – тела за централизоване јавне набавке, тражи да се приступи измени уговора у погледу продужења рока за извођење радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште.

Уз допис приложен је захтев извођача, као и сагласност надзорног органа на предметни захтев.

Наводи се да је извођач чекао да се реше имовинско-правни односи у поменутим селима, а везано за одређивање три локације предметних резервоара, односно прекидних комора које служе за снабдевање мештана водом, да је после више од месец дана преговарања са власницима непокретности, локација резервоара, односно прекидних комора коначно одређена.

Такође се наводи да је због свега наведеног извођач радова био у кашњењу 40 дана али не својом кривицом, те да је из наведеног разлога неопходно продужити рок до 15.01.2020. године.

Основ за измену уговора је члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача: у случају прекида радова који трају више од 2 дана а није изазван кривицом извођача, у случају елементарних непогода и дејства више силе, у случај измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова изнад 10%. Захтев за продужење рока завршета радова извођач писмено подноси наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум. У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“

Одлуку о измени Уговора број 404-3-30/2019 од 05.12.2019. године која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК

Мирослав Ковачевић