



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-32/2018
Датум:09.01.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.20/2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 број 010-214/2018 од 25.10.2018. године

Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 31.05.2019. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2018. години, под редним бројем 404-1-32/2018, број из Плана ЈН 1.3.20/2018;

Предмет јавне набавке **Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233120-Радови на изградњи путева.**

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и ДОО „ТАТОВИЋ“ Чачак, ул. 558 б.б., Љубић, Чачак, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана.
Укупна вредност уговорених радова износи 8.079.658,00 динара без пдв-а.

Дана 08.01.2018. године извођач ДОО „ТАТОВИЋ“ Чачак, ул. 558 б.б., Љубић, Чачак, доставио је Захтев за продужетак рока на извођењу радова на асфалтирању локалног пута Глумач – Миљаковина број 1961-1 од 31.12.2018. године.

У захтеву се наводи да је извођач уведен у посао 03.12.2018. године, да су радови извођени до 13.12.2018. године, а прекинути 14.12.2018. године због снежних падавина што је констатовано у грађевинском дневнику, те да је сходно чл. 7 уговора, а због уласка у зимски период и неповољних климатских услова за ову врсту радова (снежне падавине и ниске температуре ваздуха за извођење земљаних и асфалтерских радова), потребно закључити

Анекс уговора којим ће се дефинисати да нови рок за завршетак радова буде 31.05.2019. године.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 6. и члан 7. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

„Рок за завршетак радова

Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 30 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је саставни део овог Уговора који Наручилац без одлагања доставља Извођачу.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је уведен у посао даном потписивања Уговора и да је наручилац решењем одредио стручни надзор и предао Извођачу динамички план извођења радова.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који трају више од два дана а није изазван кривицом извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим радова превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова Извођач писмено поноподноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“

Одлуку о измени Уговора 404-1-32/2018 од 09.01.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Велимир Максић