



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број: 404-3-47/2018
Датум: 12.12.2018. године

Јавна набавка број: 1.3.12/2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
доносим

ОДЛУКУ о измени уговора број 786-1 од 10.09.2018. године

Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун непредвиђених радова и вишкова уговорених радова, број 60/2018 од 10.12.2018. године, извођача „ГМН ПЛАН“ ДОО Пожега, ул. Пожешких ратника бр.23, за радове на реконструкцији и доградњи пословног школског објекта Техничке школе Пожега, према уговору број 786-1 од 10.09.2018. године (заведен код Наручиоца), број 42/2018 од 14.09.2018. године (заведен код понуђача), у износу од:

Уговорена вредност радова:	3.297.876,30 динара без пдв-а;
Вишак радова:.....	647.588,00 дин. без ПДВ-а;
Непредвиђени радови:.....	102.000,00 динара без пдв-а;
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	4.047.464,30 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по анексу	749.588,00 дин. без ПДВ-а.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2018. години, под редним бројем 404-3-47/2018;
- Предмет јавне набавке радова: Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега.
- Ознака из општег речника набавки: 45454000 -Радови на реконструкцији.

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега – Тело за централизоване јавне набавке спровела је поступак јавне набавке Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега. Техничка школа Пожега као Наручилац и понуђач „ГМН ПЛАН“ ДОО Пожега, Пожешких ратника бр.23, 31210 Пожега, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега под бројем 786-1 од 10.09.2018. године (заведен код Наручиоца), број 42/2018 од 14.09.2018. године (заведен код понуђача). Укупна вредност уговорених радова износила је 3.297.876,30 дин. без пдв-а, а измењена вредност уговорених радова са предметним вишковима радова и непредвиђеним радовима износи 4.047.464,30 дин. без ПДВ-а. Вишкови радова износе 19,60 % од уговорене вредности радова, а непредвиђени радови износе 3% од уговорене вредности.

Дана 10.12.2018. године извођач „ГМН ПЛАН“ ДОО Пожега, ул. Пожешких ратника бр.23, доставио је „Техничкој школи Пожега“ Захтев за сагласност на извођење непредвиђених и вишкова радова са предмером и предрачуном радова.

У захтеву се наводи да се током извођења радова појавила потреба за извођењем непредвиђених радова у циљу стабилности и квалитета објекта и то: уградње стиропора до суседних објеката као дилатација, да је неопходно изградити тротоар са одводним цевима да би се спречило угрожавање суседних парцела од подводних вода, а да се вишкови радова односе на армирачко бетонске радове и бетонирање вишка површина.

Дана 11.12.2018. године Општинској управи Пожега – Телу за централизоване јавне набавке, достављена је Сагласност на захтев за извођење вишкова и непредвиђених радова на Реконструкцији и доградњи пословног школског објекта Техничке школе Пожега, оверена од стране директора Техничке школе и надзорног органа.

Основ за измену уговора су чланови 14 и 15 Основног уговора број 786-1 од 10.09.2018. године (заведен код Наручиоца), број 42/2018 од 14.09.2018. године (заведен код понуђача) из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 14.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца.

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 40/18 од 22.08.2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може да раскине уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове исплату дела цене за до тада извршене радове.“

Вишкове радова Извођач ће извести у уговореном року.

Одлуку о измени Уговора, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Велимир Максим