



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број: 404-1-37/2019
Датум: 15.06.2020. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.21/2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 бр. 010-212/19 од 02.09.2019. године

I - Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, од 03.09.2019. год., извођача „Татовић“ ДОО, са седиштем у Чачак, улица 558 бб, за радове: Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м, Ј. Н. број 1.3.21/2019-радов, према уговору број 01 бр. 010-212/19 од 02.09.2019. године, у износу од:

Уговорена вредност радова:	4.299.194,00 динара без пдв-а
Вишак радова:.....	429.814,11 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	4.729.008,11 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по анексу	429.814,11 дин. без ПДВ-а.

II – Мења се рок извођења радова, тако да нови рок за завршетак радова буде 30.06.2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Адреса наручиоца: Трг Слободе бр. 9
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 1.3.21/2019;

Предмет јавне набавке **Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м**
Ознака и назив из Општег речника набавке: **45454000 - Радови на реконструкцији.**

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и понуђач „Татовић“ ДОО, са седиштем у Чачак, улица 558 бб, као извођач радова закључили су Уговор о извођењу радова на реконструкцији улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м. Укупна вредност уговорених радова износила је 4.299.194,00 динара без пдв-а.

Дана 11.06.2020. године извођач „Татовић“ ДОО, са седиштем у Чачак, улица 558 бб, доставио је Захтев за признавање вишкова радова на извођењу радова на реконструкцији улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м.

У захтеву се наводи да су по Уговору изведени сви радови, осим реконструкције Ратарске улице, који нису изведени у уговореном року због нерешеног статуса фекалне канализације, као и због недефинисаног положаја коловоза у појасу пута у односу на границе приватних парцела, те да је након решавања поменутих проблема извођач наставио са радовима. Такође, наводи да је због недовољне носивости постељице а после уклањања постојеће коловозне конструкције и продужетка улице дошло до вишкова радова.

Уз захтев је достављен и предмер и предрачун вишкова у износу од 429.814,11 динара без пдв-а, што износи 10% од првобитно уговорене цене радова.

Стручни надзор дао је писмену сагласност на извођење вишкова радова као и предлог да се исти изведу до 30.06.2020. године, са чим се сагласило и Одговорно лице Наручиоца.

Основ за измену уговора је члан 14. Основног уговора 01 бр. 010-212/19 од 02.09.2019. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 14.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 1031 од 19.08.2019. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. Основног уговора 01 бр. 010-212/19 од 02.09.2019. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

- у случају прекида радова који трају више од 2 (два) дана, а није изазван кривицом извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова извођач писмено поноподносно наручиоцу у року од **2** (два) дана од сазнања за околност, а најкасније **10** (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Одлуку о измени Уговора број 404-1-37/2019 од 15.06.2020. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Мирослав Ковачевић