



Република Србија  
ОПШТИНА ПОЖЕГА  
Општинска управа  
Број:404-1-37/2019  
Датум:13.11.2019. године  
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.21/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

### О Д Л У К У

о измени уговора 01 број 010-212/2019 од 02.09.2019. године

Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 30.11.2019. године.

### О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-37/2019, број из Плана ЈН 1.3.21/2019;

Предмет јавне набавке **Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233120-Радови на изградњи путева.**

#### I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и ДОО „ТАТОВИЋ“ Чачак, ул. 558 б.б., Љубић, Чачак, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци **Реконструкција улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м.**

Укупна вредност уговорених радова износи 4.299.194,00 динара без пдв-а.

Дана 21.10.2019. године извођач ДОО „Татовић“ Чачак, ул. 558 бб, Љубић, Чачак, доставио је Захтев за продужетак рока на извођењу радова реконструкцији улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м број 1440/1 од 21.10.2019. године.

У захтеву се наводи да се Извођачу радова на основу члана 5. Став 1. закљученог уговора на извођењу радова на реконструкцији улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м продужи рок за завршетак радова, и да нови рок за завршетак радова буде **30.11.2019.године.**

Надзорни орган је дао сагласност на захтев извођача радова, у којој је навео да је захтев оправдан и да је Извођач чекао да Инвеститор изгради три канализациона шахта на краковима улице Бана Милутина, да уради кућне прикључке са новог водовода у улици Воденичкој, да реши статус канализационе мреже у улици Ратарској. Извођач радова је био у доцњи 20 радних дана не својом кривицом.

Како постоји основ за измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији улица: Воденичка Л=145м, Ратарска Л=130м Васка Попе Л=140м и три крака улице Бана Милутина укупне дужине Л=160м 01 број 010-212/2019 од 02.09.2019.год., који је садржан у члану 4. и 5. Уговора, сагласни смо да се продужи рок за извођење предметних радова до 30.11.2019.године.

## **II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 4. И члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:**

### **Рок за завршетак радова**

#### **Члан 4.**

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року **30** дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је саставни део овог уговора који наручилац без одлагања доставља извођачу.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем следећих услова:

- даном потписивања уговора,
- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је наручилац решењем одредио стручни надзор и предао понуђачу динамички план извођења радова.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

#### **Члан 5.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који трају више од **2** (два) дана, а није изазван кривицом извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова извођач писмено понопоноси наручиоцу у року од **2** (два) дана од сазнања за околност, а најкасније **10** (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Одлуку о измени Уговора 404-1-37/2019 од 13.11.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК  
Мирослав Ковачевић